

监 理 日 志

日期: 2017年06月09日

天气: 晴转多云

星期: 五

气温: 18-36℃

工程名称: 山东省德州庆云 20MWP 一期 10MWP 光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	<p>1、美凯华厂区：房顶敷设光纤电缆和电源电缆已完成。</p> <p>2、施工作业人员已进入施工现场，继续对美凯华办公楼前车棚组件与组件之间的空隙加流水槽使用粘合剂封堵防止雨水漏下来的施工。</p> <p>3、维特新厂区：弱电进入现场进行清理电缆沟，准备敷设光纤和电源电缆。</p> <p>4、同创厂区：通讯电缆沟开挖完成，施工作业人员已进入现场敷设光纤电缆和电源 3×2.5mm² 电缆，部分已敷设完成，有 3 个厂房未安装爬梯暂时施工不了，等待爬梯安装完成后再进行敷设光纤电缆。</p> <p>5、海成厂区：通讯电缆沟大部分挖完了，准备敷设光纤电缆，房顶施工不了因为未安装爬梯。</p> <p>6、美凯华厂区：车棚顶光伏板已全部安装完成，共计：752 块。现在连接线未施工。</p> <p>7、同创：厂房外安装爬梯（共计：3 个和车棚），现场准备进行施工。</p> <p>8、海成：厂房外一个爬梯和车棚，现场准备进行施工。</p> <p>9、同创：外线因省电业局通知，全省不允许停电，等待停电时进行达火连接。（施工待定）</p>	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	江苏江建	<p>1、同创、海成：车棚和房外爬梯准备施工。</p> <p>2、全厂区：弱电进入现场清理电缆沟和敷设光纤及电源电缆。</p>
	外线施工单位：德州六合电力工程有限公司	<p>1、3×150mm² 过路高压电缆已安装完成。</p> <p>2、电线杆上对其设备安装完成。</p> <p>3、外线：时间定在 6 月 12 日停电进行搭火接线。</p>
其 它 事 项	<p>1、 现场安全检查已具备施工条件，未发现不安全因素。</p>	
本日现场监理人员		王林
记录人:王林		