

监 理 日 志

日期: 2017 年 06 月 13 日天气: 雷阵雨转多云星期: 二气温: 15-27℃工程名称: 山东省德州庆云 20MWP 一期 10MWP 光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、施工作业人员已进入施工现场, 继续对美凯华办公楼前车棚组件与组件之间的空隙封堵使用粘合剂封堵防止雨水漏下来的施工。 2、维特新厂区: 弱电进入现场电缆沟一清理完成, 房顶已开始敷设光纤和电源电缆。 3、美凯华厂区: 车棚顶光伏板已全部安装完成, 共计: 752 块。现在连接线未施工。 4、同创: 厂房外安装爬梯 (共计: 3 个爬梯和 2 个车棚), 材料已进入现场, 施工作业人员在现场预制安装。 5、海成: 厂房外一个爬梯和车棚, 现场准备进行施工。 6、全厂区: 6 台箱变与数据采集柜的网线和电源线已进行敷设, 下道工序准备连接网线和电源线。 7、全厂区: 光纤和电源电缆沟回填及箱变基础安装人孔盖等工作。 8、全厂区: 今天停电、外线接线搭火连接电缆完成, 现场验收全部合格。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	江苏江建	1、 同创、海成: 车棚和房外爬梯准备施工。 2、 全厂区: 弱电进入现场清理电缆沟和敷设光纤及电源电缆。
	外线施工 单位: 德 州六合电 力工程有 限公司	1、$3 \times 150\text{mm}^2$ 过路高压电缆已安装完成。 2、电线杆上对其设备安装完成。 3、外线: 时间定在 6 月 12 日停电进行搭火接线。
其 它 事 项	1、 现场安全检查已具备施工条件, 未发现不安全因素。	
本日现场监理人员		王林
记录人: 王林		