

监 理 日 志

日期: 2017 年 06 月 16 日

天气: 晴

星期: 五

气温: 20-36℃

工程名称: 山东省德州庆云 20MWP 一期 10MWP 光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、施工作业人员已进入施工现场, 继续对美凯华办公楼前车棚组件与组件之间的空隙封堵使用粘合剂封堵防止雨水漏下来的施工。 2、同创厂区: 房顶已开始敷设光纤和电源电缆已完成。 3、美凯华厂区: 车棚顶光伏板已全部安装完成 752 块、未安装还有 18 块, 因为车棚安装还差一段距离, 现已安装车棚全部完成, 准备安装组件。组件合计: 770 块。 4、同创: 厂房外 3 个爬梯, 已全部安装完成, 车棚框架继续预制焊接及安装。(计划外)、车棚顶组件合计: 396 块。(未安装) 5、海成: 厂房外一个爬梯已安装完成。车棚现场准备进行施工(计划外)。车棚顶组件合计: 176 块。(未安装) 6、全厂区: 6 台箱变与数据采集柜的网线和电源线已进行敷设完成, 下道工序准备连接网线和电源线, 光纤头未熔。 7、今天同创开关站与美凯华开关站进行无线通讯调试中。 8、同创开关站与海成卖地高压电缆在测试中发现有漏电, 准备进行整改。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	江苏江建	1、同创: 厂房外爬梯施工完成。 2、同创厂区: 从房顶敷设光纤及电源电缆。
	外线施工单位: 德州六合电力工程有限公司	1、外线: 时间定在 6 月 13 日停电进行搭火接线。 2、同创、美凯华开关站与其他 6 台箱变调试完成。 3、同创、美凯华开关站已并网发电。
其 它 事 项	1、现场检查已具备施工条件, 未发现不安全因素。	
本日现场监理人员		王林
记录人: 王林		