

监 理 日 志

日期: 2017 年 06 月 19 日

天气: 雷阵雨

星期: 一

气温: 22-34℃

工程名称: 山东省德州庆云 20MWP 一期 10MWP 光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、全厂区：地下和房顶上的光纤和电源电缆已全部敷设完成，准备下道工序连接。 2、美凯华厂区：车棚顶光伏板已部分安装完成 752 块、后接的一段车棚原先预计再装 18 块，现在已增加 6 块，后增加共 24 块。合计：776 块，已安装完成，组件与组件之间的空隙封堵使用粘合剂封堵防止雨水漏下来的施工。。 3、同创：车棚顶组件暂时无车安装。棚顶组件合计：396 块。（未安装） 4、海成：现场预制组对焊接车棚钢结构施工（计划外）。车棚顶组件合计：176 块。（未安装） 5、全厂区：6 台箱变与数据采集柜的网线和电源线已进行敷设完成，下道工序准备连接网线和电源线，光纤头未熔。 6、今天庆云光伏发电项目已全部并网发电。后续还有部分施工未完成需要进行整改完成。 7、全厂区：三查系统：（水系统、视频监控、消防）正在进行施工消项。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	江苏江建	1、 全厂区：地下及房顶敷设光纤及电源电缆已完成。 2、 本项目并网发电后，进行对三查系统施工和施工扫尾消项工程。
	外线施工单位：德州六合电力工程有限公司	外线施工全部完成，验收合格已全部并网发电。
其 它 事 项	1、 现场安全检查已具备施工条件，未发现不安全因素。	
本日现场监理人员		王林
记录人:王林		