

监 理 日 志

日期: 2017 年 06 月 22 日

天气: 雷阵雨转中雨

星期: 四

气温: 20-28℃

工程名称: 山东省德州庆云 20MWP 一期 10MWP 光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、全厂区：在房顶安装摄像头的加固的立柱，下道工序连接光纤电缆。 2、美凯华厂区：车棚顶光伏板 766 块已全部安装完成、组件与组件之间的空隙封堵使用粘合剂封堵防止雨水漏下来的施工已全部完成，下道工序安装组件与组件电缆连接。 3、同创：车棚安装完成，下道工序安装组件合计：396 块。 4、海成：现场预制组对焊接车棚钢结构施工（计划外）。车棚顶组件合计：176 块。（未安装） 5、全厂区：6 台箱变与数据采集柜的网线和电源线已进行敷设完成，下道工序准备连接网线和电源线，光纤头未熔。 6、今天庆云光伏发电项目已全部并网发电。后续还有部分施工未完成需要进行整改。 7、全厂区：三查系统：（水系统、视频监控、消防）正在进行施工消项。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	江苏江建	1、 本项目并网发电后，进行对三查系统施工和施工扫尾消项工程。
	外线施工单位：德州六合电力工程有限公司	外线施工全部完成，验收合格已全部并网发电。
其 它 事 项	1、 现场安全检查已具备施工条件，未发现不安全因素。	
本日现场监理人员		王林
记录人:王林		