

监 理 日 志

日期: 2017 年 06 月 24 日

天气: 阴

星期: 六

气温: 17-26℃

工程名称: 山东省德州庆云 20MWP 一期 10MWP 光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、全厂区：在房顶安装摄像头的加固的立柱，下道工序连接光纤电缆。 2、美凯华厂区：车棚顶光伏板 766 块已全部安装完成、组件与组件之间的空隙封堵施工已全部完成,小雨时有少部分漏雨的地方进行封堵，下道工序安装组件与组件电缆连接。 3、同创：车棚安装完成，下道工序安装组件合计：396 块。 4、海成：现场预制组对焊接车棚钢结构施工（计划外）。车棚顶组件合计：176 块。（未安装） 5、全厂区：6 台箱变与数据采集柜的网线和电源线已进行敷设完成,下道工序准备连接网线和电源线，光纤头正在进行熔合。 6、今天庆云光伏发电项目已全部并网发电。后续还有部分施工未完成需要进行整改。 7、全厂区：三查系统：（水系统、视频监控、消防）正在进行施工消项。 8、全厂区：逆变器、汇流箱、箱变粘贴标牌、消项处理。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	江苏江建	1、 本项目并网发电后，进行对三查系统施工和施工扫尾消项工程。
	外线施工单位：德州六合电力工程有限公司	外线施工全部完成，验收合格已全部并网发电。
其 它 事 项	1、 现场安全检查已具备施工条件，未发现不安全因素。	
本日现场监理人员		王林
记录人:王林		