

监 理 日 志

日期： 2017年06月27日

天气： 晴

星期： 二

气温： 20-34℃

工程名称：山东省德州庆云 20MWP 一期 10MWP 光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	<p>1、全厂区：在房顶安装摄像头的加固的立柱, 现在暂时碰到施工问题（未施工），下道工序连接光纤电缆。</p> <p>2、美凯华厂区：车棚顶光伏板 766 块已全部安装完成、组件与组件之间的空隙封堵施工已全部完成, 小雨时有少部分漏雨的地方进行封堵，下道工序安装组件与组件电缆连接。</p> <p>3、美凯华：车棚顶包边施工一事正在进行洽谈联系。</p> <p>4、同创：车棚安装完成，下道工序安装组件合计：396 块。</p> <p>5、海成：现场预制组对焊接车棚钢结构施工（计划外）。车棚顶组件合计：176 块。（未安装）</p> <p>6、全厂区：6 台箱变与数据采集柜的网线和电源线已进行敷设完成, 下道工序准备连接网线和电源线。</p> <p>7、今天庆云光伏发电项目已全部并网发电。后续还有部分施工未完成需要进行整改。</p> <p>8、全厂区：三查系统：（水系统、视频监控、消防）正在进行施工消项。</p> <p>9、全厂区：逆变器、汇流箱、箱变粘贴标牌、已全部粘贴完成。</p>	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	江苏江建	1、 本项目并网发电后，进行对三查系统施工和施工扫尾消项工程。
	外线施工单位：德州六合电力工程有限公司	外线施工全部完成，验收合格已全部并网发电。
其 它 事 项	1、 现场安全检查已具备施工条件，未发现不安全因素。	
本日现场监理人员		王林
记录人:王林		