

监 理 日 记 ()

日期: 2017 年 6 月 5 日

天气: 晴

星期: 一

气温: 10—25

工程名称: 内蒙古清佑新源 10MW 光伏发电扶贫项目

监 理 工 作 情 况	1、今日巡视,发现部分工人未带安全帽,由此进行强调,下午下雨未施工 现场抽查其他施工项目满足设计及规范要求		
施 工 情 况	承 包 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
	江 苏 华 能	1、单排桩维护,力工 10 人 2、电缆铺设人员 7 人。	
其 它 事 项			
本日现场监理人员		陈 渝 宿春宇	
记录人:陈 渝		总监理工程师:李全忠	

江苏省建设厅监制