

监 理 日 记 ()

日期: 2017 年 6 月 8 日

天气: 晴

星期: 四

气温: 5—22°

工程名称: 内蒙古清佑新源 10MW 光伏发电扶贫项目

监 理 工 作 情 况	1、17#接地完成 65%, 18#接地完成 43% 2、17#电缆铺设完成 70%。 3、17#基础加固完成 60%。 4、围栏完成 47% 现场抽查所施工项目满足设计及规范要求		
施 工 情 况	承 包 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
	江 苏 华 能	1、电气安装人员 6 人。 2、基础加固人员 17 人。 3、围栏安装人员 8 人	
其 它 事 项			
本日现场监理人员		陈 渝	
记录人: 陈 渝		总监理工程师: 李全忠	

江苏省建设厅监制