

监 理 日 记 ()

日期: 2017 年 6 月 9 日

天气: 晴

星期: 五

气温: 7—24°

工程名称: 内蒙古清佑新源 10MW 光伏发电扶贫项目

监 理 工 作 情 况	1、17#接地完成 67%, 18#接地完成 53% 2、17#电缆铺设完成 85%, 18#电缆铺设完成 67%。 3、18#基础加固完成 70%。 4、围栏完成 60% 现场抽查所施工项目满足设计及规范要求		
施 工 情 况	承 包 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
	江 苏 华 能	1、电气安装人员 6 人。 2、基础加固人员 17 人。 3、围栏安装人员 8 人	
其 它 事 项			
本日现场监理人员		陈 渝	
记录人:陈 渝		总监理工程师:李全忠	

江苏省建设厅监制