

监 理 日 记 ()

日期: 2017 年 6 月 10 日

天气: 晴

星期: 六

气温: 6—22°

工程名称: 内蒙古清佑新源 10MW 光伏发电扶贫项目

监 理 工 作 情 况	1、18#接地完成 63%。 2、17#电缆铺设完成 95%。 3、18#基础加固完成 80%。 4、14#围栏完成 90%。 现场抽查所施工项目满足设计及规范要求		
施 工 情 况	承 包 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
	江 苏 华 能	1、电气安装人员 6 人。 2、基础加固人员 17 人。 3、围栏安装人员 8 人	
其 它 事 项			
本日现场监理人员		陈 渝	
记录人:陈 渝		总监理工程师:李全忠	

江苏省建设厅监制