

监 理 日 记 ()

日期: 2017 年 6 月 14 日

天气: 晴

星期: 三

气温: 10—28°

工程名称: 内蒙古清佑新源 10MW 光伏发电扶贫项目

监 理 工 作 情 况	1、17#接地完成 10%。 2、17#基础加固完成 10%。 3、16#围栏安装完成。 4、1 号、3 号铁塔安装电缆固定支架完成 现场抽查所施工项目满足设计及规范要求		
施 工 情 况	承 包 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
	江 苏 华 能	1、电气安装人员 6 人。 2、基础加固人员 17 人。 3、围栏安装人员 8 人。 4、安装固定支架人员 5 人。	
其 它 事 项			
本日现场监理人员		陈 渝	
记录人:陈 渝		总监理工程师:李全忠	

江苏省建设厅监制