

监 理 日 记 ()

日期: 2017 年 6 月 15 日

天气: 晴

星期: 四

气温: 10—26°

工程名称: 内蒙古清佑新源 10MW 光伏发电扶贫项目

监 理 工 作 情 况	1、17#接地完成 20%。 2、17#基础加固完成 15%。 3、17#围栏安装完成 40%。 现场抽查所施工项目满足设计及规范要求	
施 工 情 况	承 包 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	江 苏 华 能	1、电气安装人员 6 人。 2、基础加固人员 17 人。 3、围栏安装人员 8 人。
其 它 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员	陈 渝	
记 录 人: 陈 渝	总 监 理 工 程 师: 李全忠	

江苏省建设厅监制