

监 理 日 记 ()

日期: 2017 年 6 月 19 日

天气: 晴

星期: 一

气温: 12—26°

工程名称: 内蒙古清佑新源 10MW 光伏发电扶贫项目

监 理 工 作 情 况	1、17#基础加固完成 47%。 2、17#围栏安装完成 60%。 3、一回 35kV 线路电缆及进入升压站电缆连接线路电缆终端完成。 4、主线电缆耐压试验完成。 现场抽查所施工项目满足设计及规范要求		
施 工 情 况	承 包 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
	江 苏 华 能	1、基础加固人员 17 人。 2、围栏安装人员 8 人。 3、电气安装人员 5 人。 4、测试人员 2 人。	
其 它 事 项			
本日现场监理人员		陈 渝	
记录人:陈 渝		总监理工程师:李全忠	

江苏省建设厅监制