

# 监 理 日 记 ( )

日期: 2017 年 6 月 20 日

天气: 晴

星期: 二

气温: 12—28°

工程名称: 内蒙古清佑新源 10MW 光伏发电扶贫项目

监 理 工 作 情 况	1、17#基础加固完成 56%。 2、17#围栏安装完成 69%。 3、盘柜内控制线路连接完成。 4、各交接试验完成。  现场抽查所施工项目满足设计及规范要求	
施 工 情 况	承 包 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	江 苏 华 能	1、基础加固人员 17 人。 2、围栏安装人员 8 人。 3、电气安装人员 5 人。 4、测试人员 2 人。
其 它 事 项		
本日现场监理人员	陈 渝	
记录人:陈 渝	总监理工程师:李全忠	

江苏省建设厅监制