

监 理 日 记 ()

日期: 2017 年 3 月 12 日

天气: 晴

星期: 日

气温: -2-6°

工程名称: 内蒙古清佑新源 10MW 光伏发电扶贫项目

监 理 工 作 情 况	1、11#扎线 30 组, 13#光伏线缆敷设 5 个汇流箱, 13#上引接地 25%, 槽盒预制 2 个区, 组件部分 13#安装 16 组, 土建部分, 明日开始动工。11#扎线 30 组, 13#光伏线缆敷设 5 个汇流箱, 13#上引接地 25%, 槽盒预制 2 个区, 组件部分 13#安装 16 组, 土建部分, 明日开始动工。。 现场抽查所施工项目满足要求		
施 工 情 况	承 包 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
	江 苏 华 能	1、电缆铺设及接地人员 18 人 2、组件安装人员 24.	
其 它 事 项			
本日现场监理人员		陈 渝 宿春宇	
记录人: 陈 渝		总监理工程师: 李全忠	

江苏省建设厅监制