

监 理 日 记 ()

日期: 2017 年 3 月 14 日

天气: 晴

星期: 二

气温: -3-4°

工程名称: 内蒙古清佑新源 10MW 光伏发电扶贫项目

监 理 工 作 情 况	1、土建部分, 15#灌注桩 141 根, 组件安装共 8 组, 电器部分, 14#汇流箱搬运 18 个, 13#汇流箱直流和通讯电缆接线 12 个, 13#光伏线缆敷设 5 个汇流箱, 13#插线 20 组, 13#上引接地 35%。 现场抽查所施工项目满足要求		
施 工 情 况	承 包 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
	江 苏 华 能	1、电缆铺设及接地人员 18 人 2、组件安装人员 24. 3、土建施工: 16 人	
其 它 事 项			
本日现场监理人员		陈 渝 宿春宇	
记录人: 陈 渝		总监理工程师: 李全忠	

江苏省建设厅监制