

监 理 日 记 ()

日期: 2017 年 3 月 20 日

天气: 晴

星期: 一

气温: 7-6°

工程名称: 内蒙古清佑新源 10MW 光伏发电扶贫项目

监 理 工 作 情 况	1、今日召开 监理例会，重点讲述上周主要问题，及下周工程进度的加快，今日电器：35kv 高压柜和断路器各一台到位，14#挖沟 300 米，13#安装完成的组件插头连接 90%，14#上引接地完成 20%，14#光伏线缆穿管 10 个汇流箱，土建灌桩 120 根，组件安装 11#4 组，12#2 组，14#7 组。 巡视巡查，施工项目均符合要求	
施 工 情 况	承 包 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	江 苏 华 能	1、电缆铺设及接地人员 17 人 2、组件安装人员 24. 3、土建施工：16 人
其 它 事 项		
本日现场监理人员		陈 渝 宿春宇
记录人:陈 渝		总监理工程师:李全忠

江苏省建设厅监制