

监 理 日 记 ()

日期: 2017 年 3 月 25 日

天气: 晴

星期: 六

气温: -5-10°

工程名称: 内蒙古清佑新源 10MW 光伏发电扶贫项目

监 理 工 作 情 况	1、今日巡视，电洽工作量：交流电缆制作 30 根，14#汇流箱接线。完成三个，14#上引接地 60%15、16、17、17、#汇流箱支架制作 66 根，14#接地沟挖 50 米。其他均为施工。		
施 工 情 况	承 包 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
	江 苏 华 能	1、电缆铺设及接地人员 17 人	
其 它 事 项			
本日现场监理人员		陈 渝 宿春宇	
记录人:陈 渝		总监理工程师:李全忠	

江苏省建设厅监制