

监 理 日 记 ()

日期: 2017 年 3 月 26 日

天气: 晴

星期: 日

气温: -2-6°

工程名称: 内蒙古清佑新源 10MW 光伏发电扶贫项目

监 理 工 作 情 况	1、今日巡视, 电器工作量: 交流电缆制作 20 根, 14#上引接地完成 70%汇流箱支架制作 50 根, 11#光伏线缆敷设 6 个汇流箱, 其他均为施工	
	承 包 单 位	施 工 内 容 及 进 度
施 工 情 况	江 苏 华 能	1、电缆铺设及接地人员 17 人
其 它 事 项		
本日现场监理人员		陈 渝 宿春宇
记录人: 陈 渝		总监理工程师: 李全忠

江苏省建设厅监制