

监 理 日 记 ()

日期: 2017 年 3 月 29 日

天气: 晴

星期: 三

气温: -2-6°

工程名称: 内蒙古清佑新源 10MW 光伏发电扶贫项目

监 理 工 作 情 况	1、今日巡视，组件安装 11#完成 113 组，剩余 17 组，12#118 组剩余 4 组，13#完成 120 组，剩余 10 组，14#完成 112 组剩余 29 组单排桩安装完成 178 组。电器 15#主网接地 200 米，14#接地上引完成，11#mc4 插头压接 48 组，11#光伏线缆敷设 1 个汇流箱，14#回流箱接线完成一台，直流电缆 13#敷设完成，已经连接好，14#接 4 个会流箱土建施工 18#打桩 120 根 现场检查项目均符合要求	
施	承 包 单 位	施 工 内 容 及 进 度

工 情 况	江苏华能	1、电缆铺设及接地人员 17 人 2、组件安装人员 24. 3、土建施工：16 人	
其它 事项			
本日现场监理人员		陈 渝 宿春宇	
记录人:陈 渝		总监理工程师:李全忠	

江苏省建设厅监制