

监 理 日 记 ()

日期: 2017 年 3 月 30 日

天气: 晴

星期: 四

气温: -2-6°

工程名称: 内蒙古清佑新源 10MW 光伏发电扶贫项目

监 理 工 作 情 况	1、今日巡视: 16#主网接地 200 米, 汇流箱安装 16 个, 11#方正间接地完成, 13#组串验证 5 个汇流箱, 14#直流电缆接线 10 个, 14#组件安装完成 18 组 16#完成 22 组, 发现单排桩存在欠丝现象, 和工人无佩戴安全帽情况。 现场检查发现单排桩支架底座存在欠丝现象, 和工人无佩戴安全帽情况, 已经下发相关通知	
施	承 包 单 位	施 工 内 容 及 进 度

工 情 况	江苏华能	1、电缆铺设及接地人员 17 人 2、组件安装人员 24. 3、土建施工：16 人	
其它 事项			
本日现场监理人员		陈 渝 宿春宇	
记录人:陈 渝		总监理工程师:李全忠	

江苏省建设厅监制