

# 监 理 日 记 (        )

日期: 2017 年 4 月 1 日

天气: 晴

星期: 六

气温: -2-6°

工程名称: 内蒙古清佑新源 10MW 光伏发电扶贫项目

|   |                            |                                 |                                                                                                                                  |
|---|----------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 施 | 监<br>理<br>工<br>作<br>情<br>况 |                                 | <p>1、今日巡视: 16#直流电缆及通信敷电缆设完成, 主网接地完成 200 米, 13#组件方正与方正接地连接完成 26 组。组件安装 13#完成 6 组, 16#完成 18 组, 土建灌桩剩余三组没有完成。。</p> <p>现场检查均符合要求</p> |
|   | 承<br>包<br>单<br>位           | 施<br>工<br>内<br>容<br>及<br>进<br>度 |                                                                                                                                  |

|             |      |                                                         |  |
|-------------|------|---------------------------------------------------------|--|
| 工<br>情<br>况 | 江苏华能 | 1、电缆铺设及接地人员 17 人<br><br>2、组件安装人员 24.<br><br>3、土建施工：16 人 |  |
| 其它<br>事项    |      |                                                         |  |
| 本日现场监理人员    |      | 陈 渝     宿春宇                                             |  |
| 记录人:陈     渝 |      | 总监理工程师:李全忠                                              |  |

江苏省建设厅监制