

监 理 日 记 ()

日期： 2017 年 4 月 2 日

天气： 晴

星期： 日

气温： 6-10

工程名称： 内蒙古清佑新源 10MW 光伏发电扶贫项目

监 理 工 作 情 况	1、今日巡视：15# 16# 主网接地 200 米，15#16#箱逆变直流电缆全部接完，13#方正与方正接地完成 40 组，14#完成 12#，13#主串测试各项，共 10 个汇流箱，组件安装 11#13 组，12#2 组，土建人员维护 15# 16# 17# 18#的桩 现场检查均符合要求	
施	承 包 单 位	施 工 内 容 及 进 度

工 情 况	江苏华能	1、电缆铺设及接地人员 17 人 2、组件安装人员 24. 3、土建施工：16 人	
其它 事项			
本日现场监理人员		陈 渝 宿春宇	
记录人:陈 渝		总监理工程师:李全忠	

江苏省建设厅监制