

监 理 日 记 ()

日期: 2017 年 4 月 7 日

天气: 晴

星期: 五

气温: 3-

10°

工程名称: 内蒙古清佑新源 10MW 光伏发电扶贫项目

监 理 工 作 情 况	1、今日巡视: 18#直流电缆敷设 30%, 16#电缆穿管 3 个汇流箱, 光伏线缆敷设一个汇流箱, 方正胯间接地完成 32 组 现场检查桩混凝土强度不够	
	承 包 单 位	施 工 内 容 及 进 度

施 工 情 况	江苏华能	1、电缆铺设及接地人员 19 人
其它 事项		
本日现场监理人员		陈 渝 宿春宇
记录人:陈 渝		总监理工程师:李全忠

江苏省建设厅监制