

监 理 日 记 ()

日期： 2017 年 4 月 8 日

天气： 晴

星期： 六

气温： 4-

15°

工程名称： 内蒙古清佑新源 10MW 光伏发电扶贫项目

监 理 工 作 情 况	<p>1、今日巡视：15# 16#跨间接地完成 30 组，16#穿管扎线 16 个汇流箱，15#穿管扎线 3 个箱，17# 18#汇流箱子运输分配完成，17#安装 5 个汇流箱，18 区二次浇灌部分</p> <p>现场检查发现垃圾太多</p>	
	承 包 单 位	施 工 内 容 及 进 度

<p>施工情况</p>	<p>江苏华能</p>	<p>1、电缆铺设及接地人员 20 人</p> <p>2、组件安装人员 24.</p> <p>3、土建施工：16 人</p>
<p>其它事项</p>		
<p>本日现场监理人员</p>	<p>陈 渝 宿春宇</p>	
<p>记录人:陈 渝</p>	<p>总监理工程师:李全忠</p>	

江苏省建设厅监制