

监 理 日 记 ()

日期: 2017 年 4 月 11 日

天气: 晴

星期: 二

气温: 2-8°

工程名称: 内蒙古清佑新源 10MW 光伏发电扶贫项目

监 理 工 作 情 况	1、今日巡视: 12#箱逆变直流电缆接完, 13#直流电缆接引 50%, 15#跨间接地 25 组, 16#24 组, 11#--13#电缆敷设完成, 光纤敷设完成 现场检查发现现场均符合施工要求	
	承 包 单 位	施 工 内 容 及 进 度
施		

工 情 况	江苏华能	<p>1、电缆铺设及接地人员 20 人</p> <p>2、组件安装人员 24.</p> <p>3、土建施工：16 人</p>
其 它 事 项		
本日现场监理人员	陈 渝 宿春宇	
记录人:陈 渝	总监理工程师:李全忠	

江苏省建设厅监制