

监 理 日 记 ()

日期: 2017 年 4 月 12 日

天气: 晴

星期: 三

气温: 2-6°

工程名称: 内蒙古清佑新源 10MW 光伏发电扶贫项目

监 理 工 作 情 况	<p>1、今日巡视: 14#---15# 16--j3 塔高压电缆敷设完成, 17#---16# 14#---15#光纤敷设完成, 15#跨间接地完成 23 组, 12#交流电缆接引完成, 13#交流电缆完成 20% 直流电缆接引完成</p> <p>现场检查发现现场均符合施工要求</p>	
施	承 包 单 位	施 工 内 容 及 进 度

工 情 况	江苏华能	<p>1、电缆铺设及接地人员 18 人</p> <p>2、组件安装人员 24.</p> <p>3、土建施工：16 人</p>
其 它 事 项		
本日现场监理人员	陈 渝 宿春宇	
记录人:陈 渝	总监理工程师:李全忠	

江苏省建设厅监制