

监 理 日 记 ()

日期: 2017 年 4 月 22 日

天气: 晴

星期: 六

气温: -4—17°

工程名称: 内蒙古清佑新源 10MW 光伏发电扶贫项目

| | | |
|----------------------------|---|---|
| 监 理 工 作 情 况 | <p>1、要求施工方现场人员用电注意安全。</p> <p>2、组件安装 17#完成 75%、18#完成 38%。</p> <p>3、电气工作量: 17#, 18#汇流箱光伏线接线 12 , 高压电缆头接引 8 个。18#穿管 5 个箱。17#MC4 插头压接 50%, 11#回路检查 12 个箱。</p> <p>4、1 号, 2 号铁塔基础回填</p> <p style="text-align: center;">现场抽查所施工项目满足设计及规范要求</p> | |
| 施 工 情 况 | 承 包 单 位 | 施 工 内 容 及 进 度 |
| | 江 苏 华 能 | <p>1、组件安装人员 20 人。</p> <p>2、组件电缆铺设人员 17 人。</p> |
| 其 它 事 项 | | |
| 本日现场监理人员 | | 陈 渝 宿春宇 |
| 记录人: 陈 渝 | | 总监理工程师: 李全忠 |