

监 理 日 记 ()

日期: 2017 年 4 月 26 日

天气: 晴

星期: 三

气温: 7—11

工程名称: 内蒙古清佑新源 10MW 光伏发电扶贫项目

监 理 工 作 情 况	1、巡视现场要求施工方现场人员用电注意安全。 2、部分材料短缺，施工滞留 3、外线高压铁塔未安装 4、16#还未进行整改加固 现场抽查所施工项目满足设计及规范要求		
施 工 情 况	承 包 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
	江 苏 华 能	1、组件安装人员 20 人。 2、电缆铺设人员 17 人。	
其 它 事 项			
本日现场监理人员		陈 渝 宿春宇	
记录人: 陈 渝		总监理工程师: 李全忠	

江苏省建设厅监制