

# 监 理 日 记 (        )

日期: 2017 年 4 月 29 日

天气: 晴

星期: 六

气温: 7—15

工程名称: 内蒙古清佑新源 10MW 光伏发电扶贫项目

|                            |                                                                                                     |                                 |  |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--|
| 监<br>理<br>工<br>作<br>情<br>况 | 1、巡视巡查现场, 18#17#组件全部安装完成, 巡视发现工人未佩戴安全帽, 由此进行了强调, 项目接近收尾, 部分项目因材料短缺, 暂时未施工<br><br>现场抽查所施工项目满足设计及规范要求 |                                 |  |
| 施<br>工<br>情<br>况           | 承<br>包<br>单<br>位                                                                                    | 施<br>工<br>内<br>容<br>及<br>进<br>度 |  |
|                            | 江<br>苏<br>华<br>能                                                                                    | 1、组件安装人员 10 人。<br>2、电缆铺设人员 7 人。 |  |
| 其<br>它<br>事<br>项           |                                                                                                     |                                 |  |
| 本日现场监理人员                   |                                                                                                     | 陈 渝    宿春宇                      |  |
| 记录人: 陈 渝                   |                                                                                                     | 总监理工程师: 李全忠                     |  |

江苏省建设厅监制