

监 理 日 记 ()

日期: 2017 年 4 月 30 日

天气: 晴

星期: 日

气温: 2—13

。

工程名称: 内蒙古清佑新源 10MW 光伏发电扶贫项目

监 理 工 作 情 况	1、巡视巡查现场，高压铁塔还未到位，原因材料未来，部分方正与方正之间接地还未连接，现场缺少管理人员。 现场抽查其他施工项目满足设计及规范要求	
施 工 情 况	承 包 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	江 苏 华 能	1、组件安装人员 10 人。 2、电缆铺设人员 7 人。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		陈 渝 宿春宇
记录人:陈 渝		总监理工程师:李全忠

江苏省建设厅监制