

监 理 日 记 ()

日期: 2017 年 5 月 12 日

天气: 晴

星期: 五

气温: 10—15

工程名称: 内蒙古清佑新源 10MW 光伏发电扶贫项目

监 理 工 作 情 况	1、巡视现场，工人未配单安全帽，由此强调了问题，整体工程滞后，材料不齐，已经下发联系单，外线材料还未上交 现场抽查其他施工项目满足设计及规范要求		
施 工 情 况	承 包 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
	江 苏 华 能	1、组件安装人员 10 人。 2、电缆铺设人员 7 人。	
其 它 事 项			
本日现场监理人员		陈 渝 宿春宇	
记录人: 陈 渝		总监理工程师: 李全忠	

江苏省建设厅监制