

监 理 日 记 ()

日期: 2017 年 5 月 24 日

天气: 晴

星期: 三

气温: 13—18

工程名称: 内蒙古清佑新源 10MW 光伏发电扶贫项目

监 理 工 作 情 况	1、巡视巡查现场, 17#, 单排桩在维护, 围栏开始安装, 预计一周后完成 现场抽查其他施工项目满足设计及规范要求	
施 工 情 况	承 包 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	江 苏 华 能	1、单排桩维护, 力工 10 人 2、电缆铺设人员 7 人。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		陈 渝 宿春宇
记录人: 陈 渝		总监理工程师: 李全忠

江苏省建设厅监制