

监 理 日 记()

日期: 2017 年 2 月 16 日

星期: 四

工程名称: _____

天气: 小雨

气温: 5~16℃

监
理
工
作
情
况

现场箱变设备到货 3 台. 高压箱变设备到货.
要求施工单位现场做好安全围护, 再开始卸货.

由于雨天现场拉拔试验未做.

施
工
情
况

承包单位


施工内容及进度

江苏华能.


3 台箱变到货. 卸货.

其
它
事
项

本日现场监理人员



记录人:



总监 (总监代表):

江苏省建

