

监 理 日 记()

日期: 2017 年 2 月 17 日

星期: 五

工程名称: 泰州东叶光伏

天气: 阴天

气温: 2-12℃

监
理
工
作
情
况

巡视现场施工放线, 目前设计蓝图与现场实际情况不符。
(有立柱点在防水带上, 影响后期台施工)

立柱拉拔试验未做, 要求施工单位必须做拉拔实验。

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

江苏华能

有3个工人在现场放线

其
它
事
项

本日现场监理人员

王传辉 康刘刘

记录人:

王传辉

总监 (总监代表):

江苏省建设厅监

