

监 理 日 记 ()

日期: 2017 年 2 月 18 日

星期: 六

工程名称:

 天气: 晴
 气温: 3-13℃

 监
理
工
作
情
况

1. 巡视施工单位放线
 2. 要求施工单位今天至少做4根立柱胀管, 便于下周一进行拉拔试验.

 施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

 红
苇
华
能

有4个工人在现场放线
 3个工人在现场胀管立柱

 其
它
事
项

无

本日现场监理人员

张传辉 康刘洲

记录人:

张传辉

总监 (总监代表):

