

监 理 日 记()

日期: 2017 年 2 月 20 日

星期: 一

工程名称: _____

天气: 阴
气温: 1-7℃

监
理
工
作
情
况

1. 察看施工队用打磨机打磨屋顶中混凝土保护层, 以便进行
绑扎立杆。
2. 陪同甲方及设计单位到现场解决设计中遇到的施工问题
3. 设计交底: 交底: ①由于图纸与实际有微小出入, 如女儿墙
开始放线, 可能出现支架跨层现象, 现规定以屋脊线为基准放线
调整, ②部分位置最低点与屋面风机碰撞, 经与光伏专业
商谈, 前后通道可互调 80mm。因该位置可进行前后调整, 前后
排组件按前后通道可调 80mm 为原则调整

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

江苏
华能

1. 施工放线 (3人)
2. 打磨保护层, 绑扎立杆 (6人)

其
它
事
项

无

本日现场监理人员

张传辉 康利刚

记录人:

张传辉

总监 (总监代表):

江苏省建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建