

监 理 日 记

天气: 晴转多云
气温: 2-14℃

日期: 2017 年 2 月 26 日

星期: 日

工程名称: _____

监 理 工 作 情 况	1. 巡视现场立柱底座镀锌层打磨及混凝土保护层打磨. 要求施工单位严格按照设计要求进行施工. 2. 察看施工用毛刷及吹风机对打磨. 完工后混凝土进行清扫工作. 3. 现场察看立柱防锈粘工作.	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度
	红 华 能	1. 打磨立柱底座镀锌层(3人) 2. 打磨混凝土保护层(4人) 3. 用毛刷及吹风机清扫完工后混凝土部位(2人) 4. 防锈粘立柱(2人)
其 它 事 项	无	
本日现场监理人员	赵传辉 康利洲	
记录人:	赵传辉	总监(总监代表):