

监 理 日 记()

日期: 2017 年 3 月 1 日

星期: 三

天气: 晴 ~~中雨~~

气温: -1-16℃

工程名称: _____

监
理
工
作
情
况

1. 巡视胶粒立柱情况, 要求施工单位严格按照设计及规范要求施工。
2. 巡视察看施工制作, 安装逆变器, 汇流箱架体。
3. 巡视施工自行车棚打孔工作
4. 要求自行车棚钻孔后工人系好安全带。

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

仁
华
能

1. 胶粒立柱 (9人)
2. 制作逆变器, 汇流箱架体 (2人), 安装架体 (2人)
3. 打磨立柱底座镀锌层 (2人), 打磨、除尘、吹扫
- 混凝土保护层 (4人)
4. 自行车棚钻孔 2人

其
它
事
项

无

本日现场监理人员

记录人:

总监 (总监代表):