

监 理 日 记()

日期: 2017 年 3 月 11 日

星期: 六

工程名称: _____

天气: 晴

气温: 8-19℃

监
理
工
作
情
况

1. 巡视丁房屋顶电缆布线
2. 验收1#箱变基础钢筋, 材料合格, 同意进行下一步的
施工.
3. 验收1#箱变基础浇筑C30混凝土.
4. 巡视雨水处理池安装支架.
5. 光伏组件今天到场 (25MW), 巡视车棚安
装光伏组件.

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

江苏
华能

1. 丁房屋顶电缆布线 (4人).
2. 浇筑1#箱变基础C30混凝土 (5人).
3. 雨水处理池安装支架 (4人)
4. 车棚顶安装光伏组件 (5人),

其
它
事
项

要求施工单位保证现场的安全. 文明施工.

本日现场监理人员

记录人:

总监 (总监代表):