

监 理 日 记()

日期: 2017 年 3 月 15 日

星期: 三

工程名称: 泰州东中 3.8MW 分布式光伏项目

天气: 晴
气温: 6-16℃

监 理 工 作 情 况

1. 巡视检查丁房屋顶安装光伏组件, 发现丁房屋顶个别梁柱立求出现将胶黏层后混凝土层打碎的现象. 针对此问题, 已与建设单位、施工单位进行了沟通, 并下发监理工作联系单(编号 001)及监理通知单(编号 004), 要求施工单位暂停丁房屋顶光伏组件安装, 并进行整改.

2. 巡视丁房屋顶列箱变处布设 1kV 电缆.

施 工 情 况

承包单位

江苏
苏华
能

施工内容及进度

1. 丁房屋顶光伏组件安装(10人)
2. 带桥架上布电缆线(6人)

其 它 事 项

无

本日现场监理人员

张传辉

记录人:

张传辉

总监(总监代表):