

监 理 日 记()

日期: 2017年3月16日

星期: 四

工程名称: _____

天气: 晴
气温: 2-14℃

监 理 工 作 情 况

1. 因昨天发现丁房屋顶个别胶粘立柱出现将胶粘后混凝土层打掉后现象, 今天施工已暂停安装光伏组件. 排查出现此情况后立柱根数, 并再次用胶粘固定. 经与建设单位沟通, 建设单位技术部明确以后工程为要书尽情进行混凝土支墩的施工. 并将厚度改为(20×20×10cm)后支墩调整为(25×25×15cm)后支墩.

施 工 内 容 及 进 度

施 工 情 况

承包单位

红 华 华 能

排查胶粘立柱出现将胶粘后混凝土层打掉后立柱根数, 并再次用胶粘固定.
(6人)

其 它 事 项

无

本日现场监理人员

记录人:

王传辉 王春成

总监 (总监代表):