

监 理 日 记()

日期: 2017年 3月 17日

星期: 五

工程名称: _____

天气: 晴
气温: 5-17℃

监
理
工
作
情
况

1. 巡视车棚安装光伏组件, 车棚顶上的光伏组件安装已基本完成
2. 巡视丁房屋顶汇流箱安装电缆, 要求施工单位严格按照规范要求进户施工, 并做好外要电缆的保护穿管工作
3. 巡视在丁房屋顶上吊运光伏组件

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

江苏华聚

1. 车棚顶安装光伏组件 (5人)
2. 汇流箱安装进箱电缆 (5人)
3. 吊运转运光伏组件 (7人)

其
它
事
项

无

本日现场监理人员

记录人:

总监 (总监代表):