

监 理 日 记()

日期: 2017年 3月 19日
 星期: 日

天气: 晴
 气温: 8-13℃

工程名称: _____

监
理
工
作
情
况

1. 巡视丁房屋顶制作 $25 \times 25 \times 15 \text{ cm}^3$ 的混凝土墩子模板
2. 查看丁房屋顶打毛的混凝土 $(25 \times 25 \text{ cm}^2)$ 除锈号面剂
3. 巡视配电箱接线安装过程中发现个别相电
 缆用旧热缩管热缩不到位, 已经个别出现热缩管开裂
 及个别配电箱防水锁头未打到位, 不牢固. 针对此问题
 已下发监理通知单, 要求施工单位进行整改.

承包单位

施工内容及进度

施
工
情
况

红
事
华
取

1. 丁房屋顶制作混凝土墩子模板 $(25 \times 25 \times 15)$ (4人)
2. 丁房屋顶除锈号面剂 (3人)
3. 安装丁房屋顶组件连接电缆 (7人)
4. 污水处理池送变电接线 (4人)

其
它
事
项

无

本日现场监理人员

熊传辉

记录人:

熊传辉

总监 (总监代表):