

监 理 日 记()

日期: 2017 年 3 月 2 日

星期: 四

工程名称: _____

天气: 晴
气温: 1-11℃

监
理
工
作
情
况

1. 巡视昨晚粘立柱情况, 要求施工单位严格按照设计
及规范要求进行立柱施工。
2. 巡视逆变器架体安装及逆变器安装。
3. 巡视察看自行车棚顶打孔及防水地组件防
雷接地和电线穿管工作。

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

红
草
车
取.

1. 粘接1#厂房屋顶立柱(7人)、焊接防雷扁铁(2人)
2. 制作逆变器架体及安装逆变器(4人)
3. 自行车棚打孔(2人)
4. 防水地顶组件防雷接地(2人)及电线穿管(4人)

其
它
事
项

要求施工单位做好现场的安全文明施工。

本日现场监理人员

记录人:

总监(总监代表):