

监 理 日 记()

日期: 2017 年 3 月 22 日

星期: 三

工程名称: _____

天气: 阴转雨
气温: 7-10℃

监 理 工 作 情 况	1. 亭站丁房屋顶浇筑混凝土墩子加固立柱, 要求以立柱为中心浇筑混凝土墩子。保证混凝土墩子尺寸大小、位置满足要求 2. 巡视丁房屋顶安装组件 3. 巡视丁房屋顶安装光伏电缆		
施 工 情 况	承包单位 江苏华能	施工内容及进度 1. 浇筑混凝土墩子 (7人) (商砼 30. 已浇筑完) 2. 丁房屋顶安装组件 (4人) 3. 丁房屋顶安装光伏电缆 (5人)	
其 它 事 项	无		
本日现场监理人员		金传辉	
记录人:		金传辉	
		总监 (总监代表):	