

监 理 日 记()

日期: 2017 年 3 月 3 日

星期: 五

工程名称: _____

天气: 晴
气温: 2-14℃

监 理 工 作 情 况

1. 巡视光伏立柱情况, 要求施工单位严格按照设计规范要求, 要求进入光伏立柱施工 (立柱浇筑完成大约75%)
2. 巡视, 查看丁房屋顶逆变器及汇流箱的安装
3. 查看光伏丁房屋顶组件穿线 (进场时光伏丁房屋顶组件已穿完线)

施 工 情 况

承包单位

施工内容及进度

江苏华能

1. 光伏丁房屋顶立柱 (8人) 焊接防雷扁铁 (3人)
2. 安装丁房屋顶逆变器及汇流箱 (4人)
3. 光伏丁房屋顶组件接线 (3人)

其它事项

无

本日现场监理人员

记录人:

总监 (总监代表):