

监 理 日 记()

天气: 多云转雨
气温: 7-14℃

日期: 2017 年 3 月 30 日

星期: 四

工程名称: _____

监 理 工 作 情 况	1. 巡视丁房屋顶结构及混凝土支墩, 要求施工单位以主柱为中心浇筑支墩, 并振捣密实, 保证施工质量满足设计规范要求。针对下发的监理通知单007, 施工单位已经进行整改。	
	2. 巡视丁房屋顶光伏电缆绑扎工作	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度
	红 苇 华 能	1. 丁房屋顶浇筑混凝土支墩(7人) 2. 清理丁房屋顶垃圾(3人) 3. 丁房屋顶绑扎光伏电缆(6人)
其 它 事 项	无	
本日现场监理人员: 王传辉		
记录人: 王传辉		
总监 (总监代表):		