

监 理 日 记()

日期: 2017 年 3 月 5 日

星期: 日

工程名称: _____

天气: 晴
气温: 3-18℃

监
理
工
作
情
况

1. 巡视丁房屋顶安装支架斜梁、焊接防雷接地扁铁、要求施工单位严格按照设计及规范要求施工, 保证工程质量。
2. 查看污水处理池槽钢上安装逆变器, 要求施工单位控制好逆变器高度与悬挑距离, 保证逆变器阴影不遮挡光伏组件光照。
陈光忠

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

江苏华能

1. 丁房屋顶安装支架斜梁和 ~~檩条~~ 檩条 (7人)
2. 焊接丁房屋顶防雷接地扁铁 (2人)
3. 安装桥架 (3人)
4. 安装污水处理池外槽钢上可逆变器 2人。

其
它
事
项

要求施工单位尽快进行丁房屋顶现浇土墩子施工。

本日现场监理人员

陈光忠 康利刚

记录人:

陈光忠

总监 (总监代表):